

# 1 SolvisMax Futur / SolvisMax Solo – Inbedrijfstellingsprotocol

Adres	Installatiegebruiker		Installatiebedrijf	
	Odrachtnr.		Firma	
	Naam		Naam	
	Straat		Straat	
	Postcode/Plaats		Postcode/Plaats	
	Telefoon		Telefoon	

Algemeen	Eerste inbedrijfstelling op:			
	Voorraadboileruitvoering	Serienr.: / Bouwjaar	Externe verwarmingsketel	Brandstof / Bouwjaar

Zonnestysteem	Zonnesteesysteemvloeistof: <b>TYFOCOR LS - rot</b>		
	<b>Collectoren</b>		<b>Zonnesteesysteem</b>
	Type:		Volume zonnesteesysteem-expansievat SOL-xx [l]:
	Schakeling:		Voordruk SOL-xx (min. 0,8 bar):
	Bouwjaar:		Bedrijfsdruk zonnesteesysteem ~ (voordruk + 0,3 bar):
	Waarde collectortemperatuurvoeler (S8) [°C]:		Flow (debiet) [l/min]:

Overige	<input type="checkbox"/> Enkelv. VC niet-gemengd <input type="checkbox"/> Enkelv. VC gemengd <input type="checkbox"/> Meerv. VC: ___ gemengd en ___ niet-gemengd.		
	Checklist voor de werking van de installatie		
	<input type="checkbox"/> Tijd ingesteld	<input type="checkbox"/> WW-bereiding i.o.	<input type="checkbox"/> WW-voorrang i.o.
	<input type="checkbox"/> Herstart brander i.o.		
	<input type="checkbox"/> Voorraadboiler beveiligd met niet afsluitbare veiligheidsklep		
Door de klant ter beschikking gesteld verwarmingsexpansievat:			
Opmerkingen:			

Bevestiging van de correcte uitvoering van de werkzaamheden volgens de voorschriften alsmede oplevering van de installatie in een onberispelijke toestand:

\_\_\_\_\_  
(Plaats, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Handtekening installateur)

**Het protocol bij de installatie bewaren !**